

# Dokumentation



Objekt Privatperson





Efter uppgrävning runt fastigheten stålborstades väggen från gammal asfalt, för att ge möjlighet för fukt att vandra ut. Primer är påstruken och membran monterat.



Dräneringen är nedsänkt ca 30 cm under den tidigare och vattengången ligger ca 20 cm under underkant bottenplatta, dränerings ledningen är påkopplad på befintlig ledning som leds vidare till stenkista.



Nya regnvatten ledningar är installerade.



Delta Black Line är monterad och utanpå sattes en 50 mm eps cellplast för att öka isoleringsvärdet. Allt är monterat enligt Fuktsparrtkniks anvisningar.



Anmärkning:  
Pumpgrop är installerad för dräneringsledningen, denna leds vidare till stenkistan. Lilla bilden visar spolrör vilka placerats på dräneringens högsta punkt.



Återfyllnaden är gjord med befintliga massor ovan dräneringen, dränering och dagvatten leds till ny stenkista.

När Du som kund använder en av Fuktspärsteknik certifierad entreprenör vet Du att Du får en utbildad person och trygghet i ditt boende, Våra certifierade entreprenörer jobbar enligt följande arbetsplan.

Bestämmande av uppdragets omfattning.

Byte av gammal dränering samt montering nytt fuktskydd/spärr.

Bakgrund

Fastighetsägaren har under en längre tid besvärats av fuktvandring i källarytterväggarna.

Yttrande

Invändigt.

Invändig okulär besiktning av källaren utfördes.

Fuktvandring kunde kontateras i källarytterväggarna.

Utvändigt

Markytorna hade felaktig markplanering och lutade in mot fastigheten.

Det bestämdes att förbättrande åtgärder skall utföras genom uppschaktning utmed huset, väggarna skulle fuktskyddas med ett typgodkänt system från Fuktspärsteknik AB. Fuktisoleringen skall utföras med Black Line fuktskydds matta med 50 mm utanpåliggande eps isolering. Vidare skall husets dränerings system tas bort och ersättas med Delta Boxdräneringssystem med rätt lutning och höjd vidare in till befintlig dräneringsledning eller stenkista, regnvattenledningar byts.

Följande arbete har utförts.

Uppschaktning utmed grunden ner till bättre nivå för dräneringssystemet.

Rengöring, borttagning av gammal kallasfalt har utförts stålborstning och spårning. Nedre delen av källaryttervägg har behandlats med primer och Attack membran från Fuktspärsteknik. Black Line fuktskyddsmatta har monterats efter fabrikantens anvisningar och alla arbetsmoment har utförts. 50 mm cellplast är monterad. Befintliga dräneringsrör har tagits bort och ersatt med Delta Box dräneringssystem som har monterats efter fabrikantens anvisningar och alla arbetsmoment har utförts, dräneringen har täckts med separationsduk. Återfyllnaden har utförts med befintliga massor. Nya regnvattenledningar har monterats enligt fabrikantens anvisningar.

Utförda arbeten.

De utförda arbetena är noggrant och fackmannamässigt enligt ovanstående åtgärdsplan och alla moment är fotograferade samt att kunden har erhållit 6 st foton och ett intyg från entreprenören.

Invändiga arbeten.

Har ej utförts.

Objektsansvarig:

Torbjörn Sääf Garantientreprenad AB

Datum 2008-07-25

Våra samarbetspartners är utbildade och jobbar enbart med typgodkända produkter/system från Fuktspärsteknik AB som har materialgaranti och är utprovade för att klara svåra förhållanden under mark.

Se mer på [www.fuktsparren.se](http://www.fuktsparren.se)

***Innan vi startar.***



**Vi besiktigar  
och fastställer  
uppdragets  
omfattning  
samt  
dokumenterar.**

***Vi rekommenderar rätt  
fuktskyddsmetod.***



***Vi arbetar endast med typgodkända material från Fuktspärreteknik AB.***

# DELTA<sup>®</sup>

## FUKTSKYDDSPRODUKTER

**[www.ge-ab.se](http://www.ge-ab.se)**

***Vi är proffs! så vi gör alltid  
minsta möjliga åverkan i  
din trädgård.***



***Vi fotar och  
dokumenterar  
Din grund och  
vårt arbete som  
blir en värde-  
handling och  
trygghet för Dig.***



Specialist på fukt & mögelskador  
**GE AB**  
Garantientreprenad AB

**GE-AB**  
Industrivägen 1  
515 92 Kinnarumma  
Tel 033-29 23 05