

# Dokumentation



*Långhemsskolan Tranemo Kommun  
2010*





Golven i båda lokalerna spacklades jämna innan Opti Vent systemet installerades.



Längs alla väggar och ca 50 cm upp på alla ytterväggar primades ca 10 cm brett, som underlag/vidhäftning för fogband och Stick & Seal tätning.



Black Line rullades och tätades i skarvarna med skarvband.



Opti Vent systemet är sammankopplat mellan vägg och golv.



Alla väggar hade lämnats frihängande, under installationen klossades väggarna upp med plastklossar. Alla väggar är tillrättade och sitter fast.




Alla åtgärdad golv är belagda 60 mm golvcellplast, lumppapp samt 18 mm golvspånskiva. Spånskivan är senare belagd med matta, vilket ej ingick i vårt åtagande.



Alla fuktutsatta golv och väggar har försetts med Opti Vent undertryckventilerat system från Fuktspärsteknik




Frånluften går via spirorör vidare ut till utvändig fläkt, detta har byggts in i en slits. I denna slits sitter även trafo (styrehet) och tryckvakten.



Utvändig fläkt är monterad för att minska ljudet i lokalen.

**Det är mycket viktigt att filtren i filterdonen, dammsugs minst var fjortonde dag. Byte av filter bör ske med 12 - 24 månaders mellanrum.**



OptiVent från Fuktspärsteknik AB ger ett avluftat golv som är luktfritt, fuktfritt samt behagligare värme på golvet, vilket ger en behagligare inomhusmiljö

När Du som kund använder en av Fuktspärsteknik certifierad entreprenör vet Du att Du får en utbildad person och trygghet i din fastighet. Våra certifierade entreprenörer jobbar enligt fastställd arbetsplan.

#### Bestämmande av uppdragets omfattning.

##### Bakgrund

Fastighetsägaren har haft problem med fukt och lukt från golv och vägg i befintliga lokaler, problemen är delvis relaterade till översvämning.

#### Yttrande

##### Invändigt.

Invändig okulär besiktning av lokalerna utfördes. Problem kontateras både gällande lukt och fukt.

#### Utförda arbeten.

De utförda arbetena är noggrant och fackmannamässigt enligt åtgärdsplan och alla moment är fotograferade samt att kunden har erhållit minst 6 st foton och ett intyg från entreprenören. Hela golvytan har rensats på befintligt golv och ersatts med System Opti Vent samt nya övergolv. Ytterväggar i lokalen har fösetts med Opti Vent ca 50 cm upp, det är sammankopplat med golvet. Filterdon med filter är monterade av beställaren i egen regi. Kontroll av flöden är gjorda vid luftintag samt täthet runt om, med godkänt resultat. Utvändig fläkt är monterad.

#### Anmärkning.

Alla golv och väggar är testade med mycket bra resultat gällande flöden. Alla golvytor är flytspacklade för att uppnå ett jämnare övergolv.

#### Objektsanvarig:

Torbjörn Sääf Garantientreprenad AB

Datum 2010-08-05



**OPTI  
VENT**

Våra samarbetspartners är utbildade och jobbar enbart med typgodkända produkter/system från Fuktspärsteknik AB som har materialgaranti och är utprovade för att klara svåra förhållanden.

*Se mer detaljer på [www.fuktsparren.se](http://www.fuktsparren.se)*


*Innan vi startar.*



**Vi besiktigar och fastställer uppdragets omfattning samt dokumenterar.**



*Vi rekommenderar rätt fuktskyddsmetod.*




*Vi arbetar endast med typgodkända material från Fuktspärreteknik AB.*



**Black Line**

**OPTI VENT**



[www.ge-ab.se](http://www.ge-ab.se)

*Vi fotar och dokumenterar vårt arbete som blir en värdehandling och trygghet för Dig.*



Garantientreprenad AB  
Industrivägen 1  
515 92 Kinnarumma  
[www.ge-ab.se](http://www.ge-ab.se)