

Dokumentation



Optivent, mekaniskt ventilerat golv i Norrtälje 2010



Specialist på fukt & mögelskador

GE AB

Garantientreprenad AB



Golvet har flytspacklats upp till jämn nivå. Ytorna dammsögs innan montering av Optiventsystemet.



För vidhäftning primades ytorna längs med ytterkanterna och runt genomföringar, för vidhäftning vid tätning.



På syllar skruvades regler som syllkanalerna skruvades fast i.



Blacklinematta lades fram till genomföringar och tätades ner mot golvet med Fogband och Stuck & Seal.



Längs med ytterväggarna tätades systemet med syllkanaler som även fungerade som tilluftskanaler i vissa delar av systemet.



Längs med ytterkanterna som inte var yttervägg tätades systemet med Fogband och Stuck & Seal.



Nedsläppen monterades så stora som angavs på ritning. Antingen via syllkanalen eller vi traditionella nedsläpp.




Väggdon monterades enligt dimensionering. Väggdonen tätas mot kanal eller matta så att all luft transporteras genom filtret.



Olika delar kopplas ihop med Stuck & Seal då golven lades i olika etapper.

Det är mycket viktigt att filtren i filterdonen, dammsugs minst var fjortonde dag. Byte av filter bör ske med 12 - 24 månaders mellanrum.



Optivent från Fuktspärsteknik AB ger ett avluftat golv som är luktfritt, fuktfritt samt behagligare värme på golvet, vilket ger en behagligare inomhusmiljö

När Du som kund använder en av Fuktspärreteknik certifierad entreprenör vet Du att Du får en utbildad person och trygghet i din fastighet. Våra certifierade entreprenörer jobbar enligt fastställd arbetsplan.

Bestämmande av uppdragets omfattning.

Bakgrund

I samband med renovering av lokaler önskades ett effektivt fuktskydd för att skydda övergolvet.

Yttrande

Invändigt.

Invändig okulär besiktning av lokalerna utfördes.

En mindre läcka från ett tillfälligt installerat vattenrör syntes på golv och syll.

Utförda arbeten.

De utförda arbetena är noggrant och fackmannamässigt enligt ovanstående åtgärdsplan och alla moment är fotograferade samt att kunden har erhållit minst 9 st foton och ett intyg från entreprenören.

System Optivent har installerats vid fuktutsatta ställen och Black

Line fuktskyddsmatta är monterad på alla golv yttervägssyllar ventileras via Optivent kanalsystem.

Systemet är tätat med ett fogband och en membranremsa (Stick & Seal), frånluftsstosar och luftintag är monterade enligt Fuktspärretekniks ritningar.

Filterdon med filter är monterade. Utvändig fläkt monteras för minskad ljudnivå inomhus. Kontroll av flöden med rökgas är gjord vid luftintag samt i testhål som tätats i mattan.

Anmärkning.

Objektsansvarig:

Torbjörn Sääf Garantientreprenad AB

Datum 20 - -



**OPTI
VENT**

Våra samarbetspartners är utbildade och jobbar enbart med typgodkända produkter/system från Fuktspärreteknik AB som har materialgaranti och är utprovade för att klara svåra förhållanden.

Se mer på www.fuktsparrteknik.se


Innan vi startar.



Vi besiktigar och fastställer uppdragets omfattning samt dokumenterar.



Vi rekommenderar rätt fuktskyddsmetod.




Vi arbetar endast med typgodkända material från Fuktspärreteknik AB.



Black Line

**OPTI
VENT**



Specialist på fukt & mögelskador

GE AB

Garantientrepenad AB



Vi fotar och dokumenterar vårt arbete som blir en värdehandling och trygghet för Dig.

Garantientrepenad AB
Industrivägen 1
515 92 Kinnarumma