



DOKUMENTATION



Krypgrund 2009



Specialist på fukt & mögelskador

GE  AB

Garantientreprenad AB



Efter att husägaren kontaktat GE-AB, beslutades att besök med kontroll och eventuell installation skulle göras snarast.



Vid kontroll kund konstateras att det fanns påväxt av synligt mögel i måttlig grad.



Trossbotten bestod av trä (äldre hus). Marken var inklädd med markduk med makadam på. Underlaget var jämnt.



Krypgrundsisolering rullades ut i grunden för att förbättra miljön i kryptgrunden. Skarvarna tätades med klistermembran V7.



Sista detaljerna med Trygghetsvakten monteras, innan tätning av ventiler enligt dimensionering utfördes. Krypgrundsisoleringen fästes in mot grundmuren med plastplugg.



Installationen är klar, Trygghetsvakten är uppstartad, ventiler är ej igensatta då dimensionering inte krävde åtgärder.

När Du som kund använder en av Fuktspärreteknik certifierad entreprenör vet Du att Du får en utbildad person och trygghet i ditt boende, Våra certifierade entreprenörer jobbar enligt följande arbetsplan.

Bestämmande av uppdragets omfattning.

Installation av Trygghetsvakten och krypgrundsisolering.

Bakgrund

Fastighetsägaren har under en tid besvärats av fukt i krypgrunden, dock har inte problemet varit av svårartat slag.

Yttrande

Invändigt.

Invändig okulär besiktning av krypgrunden utfördes.

Fuktvandring kunde kontateras i ytterväggarna och på vissa ställen i grunden samt viss dålig lukt.

Utvändigt.

Äldre hus med något felaktig lutning mot huset samt växter som växte mot grunden.

Det bestämdes att förbättrande åtgärder skall utföras genom installation av Trygghetsvakten och krypgrundsisolering samt att efter dimensionering att ingen igensättning av ventiler skulle ske.

Följande arbete har utförts.

Rengöring av grundbotten, så att inget synligt organiskt material fanns kvar.

En slinga med Trygghetsvakten installerades. Krypgrundsisolering monterades på krypgrundsbotten. Installation av el uttag i grunden skall ägaren ordna i egen regi.

Utförda arbeten.

De utförda arbetena är noggrant och fackmannamässigt enligt ovanstående åtgärdsplan och alla moment är fotograferade samt att kunden har erhållit 6 st foton och ett intyg från entreprenören.

Tillägg

Grunden skall inspekteras årligen minst två gånger för att kunna upptäcka brister i ett tidigt skede.

Objektsansvarig:

Torbjörn Säaf Garantientreprenad AB

Datum 20__--__--__

Trygghetsvakten garanti

Trygghetsvakten har en funktionsgaranti på sju år.

För utförda arbeten gäller en tioårig entreprenadgaranti.

Vi arbetar endast med typgodkända material från Fuktspärreteknik AB.

DELTA[®]

FUKTSKYDDSPRODUKTER

www.ge-ab.se



Innan vi startar.

Vi rekommenderar rätt fuktskyddsmetod.

Vi fotar och dokumenterar vårt arbete som blir en värdehandling och trygghet för Dig.

Vi är proffs! På att hitta säkra lösningar för Dig.

Specialist på fukt & mögelskador

GE AB

Garantientreprenad AB

GE-AB
Industrivägen 1
515 92 Kinnarumma
Tel 033-29 23 05